

Ermittlung des Überwachungsturnus aufgrund einer Risikobewertung

Betreiber: _____
 Anlage: _____
 Ziffer IE/4. BImSchV _____

Hauptgrp.	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertungsfeld	
A Anlagenkriterien					Wert A	
Anlagenbezug (max. 10)	Größenklassifizierung	11. BImSchV (im Anwendungsbereich gemäß §1)	ja	1		
		Berichtspflichtig gemäß PRTR-VO	ja	1		
	Komplexität	Art der Anlage	Lager	0		
			Prozess (ohne Lager)	1		
			Lager+Prozess	2		
		Abgas-/Abluftreinigung	vorhanden	1		
			nicht vorhanden	0		
			Art der Schadstoffüberwachung (gemäß Bescheid/Antrag)	kontinuierlich		1
	Betriebsdauer	> 300 h/a	ja	2		
			nein	0		
Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Genehmigungsbescheid/-antrag zu ...	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 - 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja		2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.4 - 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja		2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch, ...)	ja		2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja		2
			nein	0		
			TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja		2
		nein	0			
		TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1	< 3 dB(A)		2
			Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert	> 3 dB(A) ZB < 6 dB(A)		1
			> 6 dB(A)	0		
		Abfall	AVV Zuordnung	gefährliche		2
				nicht gefährliche		1
				kein Abfall		0
		Boden	Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	ja		2
				nein	0	
Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV	Maßnahmenwert überschritten			2		
	Prüfwert überschritten	1				
	Prüfwert unterschritten	0				
örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (9. BImSchV §1 Abs. 2)	X: pflichtig	6		
			A: allgem. VP	4		
			S: standortbez. VP	2		
			keine	0		

Zwischensumme: Maximale Punktzahl: 34 Summe der Punkte Block A = 0
 Zwischenergebnis - Bewertung: Punkte größer/gleich 18 = 1 Jahr
 Punkte kleiner/gleich 17 = 3 Jahre

Zwischenergebnis Block A = 3 Jahre

B Betreiberkriterien					Wert B
Betreiberbezug	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (* oder Zwangsgeld)	gravierend (OWI*)	Jahr	
Art.23 Abs.4 Buchst. b, c	freiwillige Maßnahmen	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	+1	
			nein	0	
			anlassbezogene Inspektion mit berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	mehrfach	-2
				einmalig	-1
				keine	0
	bisherige Ergebnisse	Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben (* oder Zwangsgeld)	gravierend (OWI*)	-2	
einfach			-1		
keine			0		

Zwischensumme: Bandbreite: -4a bis +1a

Zwischenergebnis Block B = 0 Jahre

Zwischenergebnis A + B = 3 Jahre

Zwischenergebnis - Bewertung: Bandbreite (-3a bis +1a) = 1 Jahr
 Wert 2a = 2 Jahre
 Bandbreite (3a bis 4a) = 3 Jahre

C Endergebnis: Festgelegter Turnus = 3 Jahre